

दिनांक—11.12.2012 को विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, राँची प्रक्षेत्राधीन योजनाओं की समीक्षा हेतु सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

बैठक में उपस्थित पदाधिकारी

- (i) विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची
- (ii) परामर्शी— I
जल संसाधन विभाग, राँची
- (iii) परामर्शी— II
जल संसाधन विभाग, राँची
- (iv) मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग, राँची
- (v) अधीक्षण अभियंता
योजना मोनिटरिंग अंचल-2, राँची

(1) सुकरी जलाशय योजना (टर्न-की) (जिला — लोहरदगा, प्रखण्ड — किस्कू)

संवेदक — पालू कन्सल्टेशनस

प्रशासनिक स्वीकृति— रु0 935.00 लाख है।

वर्ष 2011-12 तक व्यय— रु0 348.447 लाख

वर्ष 2012-13 में आवंटन— रु0 330.00 लाख

नवम्बर 2012 तक व्यय— रु0 58.27 लाख

योजना को वर्ष 2012-13 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

कार्य की प्रगति — वर्तमान में अभी तक हेडवर्क में 60% कार्य हुआ है। हेडवर्क का भू-अर्जन कार्य हो गया है। River Closure नहीं हुआ है। डैम छोटा है, लम्बाई लगभग 800 फीट है। फरवरी 2013 तक River Closure हो जायेगा। गेट अभी तक नहीं लगा है। मुख्य नहर की लम्बाई साढ़े छः कि०मी० है जिसका निर्माण भू-अर्जन की समस्या के कारण लम्बित है।

निर्देश— (i) योजना को मार्च 2013 तक हर प्रकार से पूर्ण कराया जाय

(ii) 15 मार्च 2013 तक योजना के उद्घाटन हेतु तैयारी पूरी कर ली जाय।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता मोनिटरिंग/अभियंता प्रमुख)

(2) काँटी जलाशय योजना (टर्न-की) (जिला — खूँटी, प्रखण्ड — करी)

संवेदक — त्रिवेणी इन्जिकॉन प्राईवेट लिमिटेड, जमशेदपुर

प्रशासनिक स्वीकृति— रु0 11316.528 लाख

वर्ष 2011-12 तक व्यय— रु0 0.46 लाख

वर्ष 2012-13 में आवंटन— शून्य

नवम्बर 2012 तक व्यय— शून्य

यह टर्न-की पर कार्य है। इस योजना में डैम, स्पीलवे, आउटलेट एवं नहर का निर्माण टर्न-की पर किया जाना था। जन विरोध के कारण यह योजना बन्द की जा चुकी है परन्तु संवेदक द्वारा ड्रॉइंग, डिजाइन इत्यादि का जो भी कार्य किया गया है उसके एवज में संवेदक द्वारा भुगतान की माँग की गई है।

निदेश— इस विषय पर एक तकनीकी समिति बनाकर एवं समिति का सुझाव प्राप्त कर उस पर उच्चस्तरीय निर्णय प्राप्त कर ली जाय।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता मोनिटरिंग/अभियंता प्रमुख)

(3) राढ़ू जलाशय योजना (जिला— राँची, प्रखण्ड— सिल्ली)

Consultant — Aarvee Consultant Hyderabad

यह एक नई प्रस्तावित योजना है जिसका सर्वे करा कर डी0पीआर0 कन्सलटेन्ट द्वारा तैयार कराया गया है एवं सी.डब्ल्यू.सी. क्षेत्रीय कार्यालय, राँची को समर्पित है। सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा जिसकी जाँच की जा रही है। B.C. ratio को अद्यतन किया जा रहा है।

कार्य का नाम — राढ़ू जलाशय योजना का सर्वेक्षणोपरांत DPR तैयार करने का कार्य।

प्रशासनिक स्वीकृति— रु0 145.00 लाख है।

वर्ष 2011-12 तक व्यय— रु0 78.74 लाख

वर्ष 2012-13 में आवंटन— रु0 66.26 लाख

नवम्बर 2012 तक व्यय— रु0 0.00 लाख

निदेश — सी.डब्ल्यू.सी. से शीघ्र जाँच पूरी करायी जाय तथा दिसम्बर 2012 तक इसकी जाँच कराकर इसे CWC नई दिल्ली को भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता मोनिटरिंग/अभियंता प्रमुख)

(4) कीता सिंचाई योजना (जिला— राँची, प्रखण्ड— सिल्ली)

संवेदक —

प्रशासनिक स्वीकृति— रु0 264.98 लाख है। (19.11.2010)

वर्ष 2011-12 तक व्यय— रु0 30.00 लाख

वर्ष 2012-13 में आवंटन— रु0 130.00 लाख

नवम्बर 2012 तक व्यय— रु0 16.12 लाख

योजना को वर्ष 2012-13 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

कार्य की प्रगति —

लाईनिंग का कार्य है। मार्च 13 तक पूर्ण होना है। अब तक रुपये 46 लाख का व्यय हुआ है।

भौतिक प्रगति — 10 प्रतिशत। खरीफ सिंचाई के बाद कार्य पुनः प्रारंभ हो गया है।

निदेश— संबंधित पदाधिकारी सुनिश्चित करें कि मार्च 2013 तक कार्य हर हाल में पूरा हो जाए।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)

(5) नन्दनी जलाशय योजना — (जिला— लोहरदगा, प्रखण्ड— भन्डरा)

कार्य — चेन 92.00 पर क्षतिग्रस्त एक्वाडक्ट का जिर्णोद्धार कार्य
प्रशासनिक स्वीकृति— रु0 57.019 लाख है। (मार्च 2012)

वर्ष 2011-12 तक व्यय— रु0 19.11 लाख

वर्ष 2012-13 में आवंटन— रु0 38.42 लाख

नवम्बर 2012 तक व्यय— शून्य

➤ पूरी योजना का पुनर्स्थापन कार्य हेतु सर्वेक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

कार्य की प्रगति — संरचना का कार्य प्रगति में है, मार्च 2013 तक पूरा कराना है।

निदेश—

(i) एक्वाडक्ट संरचना का निर्माण कार्य मार्च 2013 तक हर हाल में पूरा कराया जाए।

(ii) योजना के शेष अवयवों के पुनर्स्थापन कार्य हेतु डी.पी.आर. 15 दिनों में विभाग को समर्पित किया जाय।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)

(6) पारस जलाशय योजना — प्रमण्डलीय अभियंताओं द्वारा प्राक्कलन तैयार किया गया है, परन्तु विभाग को अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

निदेश — AIBP के Norms पर शीघ्र DPR तैयार कराने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)

(7) बुचा ओपा जलाशय योजना — सर्वेक्षणोपरांत पुनर्स्थापन कार्य का प्राक्कलन तैयार हो गया है, विभाग को अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

निदेश — 15 दिनों के अन्दर पुनर्स्थापन कार्य का प्राक्कलन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)

(8) किता सिंचाई योजना के नहर पर सर्विस रोड का निर्माण कार्य — कार्य का प्राक्कलन तैयार हो गया है। एक सप्ताह में विभाग को समर्पित कर दिया जायगा।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)

(9) धुर्वा कॉलनी का मरम्मत कार्य एवं बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कार्य — बाउण्ड्रीवाल का प्राक्कलन समर्पित कर दिया गया है। कॉलोनी मरम्मत का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

निदेश — कॉलोनी मरम्मत कार्य का प्राक्कलन तीन दिनों के अन्दर विभाग को भेजा जाय।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)

(10) काँची बीयर शीर्ष का पुनर्निर्माण कार्य (जिला — खूँटी, प्रखण्ड — अड़की)

प्रशासनिक स्वीकृति— रु0 909.62 लाख है। (10.07.2009)

वर्ष 2011-12 तक व्यय— रु0 632.21 लाख

वर्ष 2012-13 में आवंटन— रु0 385.58 लाख

नवम्बर 2012 तक व्यय— रु0 102.21 लाख

योजना को वर्ष 2012-13 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि मार्च 2013 के पूर्व कार्य पूरा हो जाएगा।

निदेश — 15 फरवरी 2013 तक इस कार्य को हर हाल में पूरा किया जाय।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)

(11) सुरंगी जलाशय योजना (जिला — राँची, प्रखण्ड — तमाड़)

प्रशासनिक स्वीकृति— रु0 4117.30 लाख है। (18.01.2001)

वर्ष 2011-12 तक व्यय— रु0 4466.032 लाख

वर्ष 2012-13 में आवंटन— रु0 39.25 लाख

नवम्बर 2012 तक व्यय— रु0 8.19 लाख

मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि नहर का शेष कार्य पूरा कराया जा रहा है। गेट का मरम्मत कार्य पूरा हो गया है। आवंटन की आवश्यकता है। योजना का उद्घाटन 20 दिसम्बर के बाद कराया जा सकता है।

निदेश —

दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में योजना उद्घाटन हेतु तैयारी पूरी करते हुए उद्घाटन की तिथि निर्धारित की जाय।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, यांत्रिक, राँची/मुख्य अभियंता मोनिटरिंग/अभियंता प्रमुख)

(12) रैसा जलाशय योजना (जिला — राँची, प्रखण्ड — बुण्डू)

संवेदक — विजेता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, मोराबादी, राँची

प्रशासनिक स्वीकृति— रु0 6778.42 लाख है। (10.07.2009)

वर्ष 2011-12 तक व्यय— रु0 2688.55 लाख

वर्ष 2012-13 में आवंटन— रु0 750.00 लाख

नवम्बर 2012 तक व्यय— रु0 707.20 लाख

योजना को वर्ष 2013-14 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

कार्य की प्रगति

- केवल हेडवर्क्स का कार्य प्रगति में है।
- नहर का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। नहर के सर्वे कार्य में जन विरोध था, जिसे सुलझा लिया गया है। फरवरी तक केनाल का आई.आर. पूर्ण कर भूमि के लिए अधिवाचना दी जाएगी। उसके उपरान्त ही केनाल का कार्य सम्भव हो सकेगा।
- योजना के नहर निर्माण का कार्य आवंटित है। इस संबंध में पिछली बैठक (12.11.2012) में निदेश दिया गया था कि नहर के निर्माण कार्य के बारे में सभी तथ्यों के साथ मुख्य अभियंता, राँची अपने मंत्र्य के साथ विभाग को प्रस्ताव देंगे जो नहीं प्राप्त हुआ है।

- योजना के डूब क्षेत्र में वन भूमि (गुंडारी खुदकट्टी जमीन) होने की बात आई है। जिसके संबंध में विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची द्वारा वन विभाग से पूरी जानकारी माँगी गई है।

निदेश —(i) योजना के डूब क्षेत्र का Demarcation ग्रामीण नक्शा पर किया जाय तथा यह आश्वस्त हो लिया जाय कि डूब क्षेत्र में वनभूमि है कि नहीं

(ii) वन विभाग से वनभूमि का Plot wise report प्राप्त किया जाय।

(iii) यह सुनिश्चित किया जाय कि डूब क्षेत्र में गुंडारी खुदकट्टी जमीन है या अधिसूचित Forest land है।

(कार्रवाई : विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची/कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डू)

(iv) योजना के नहर प्रणाली के संबंध में मुख्य अभियंता, राँची 15 दिनों के अन्दर प्रस्ताव देंगे जिसकी समीक्षा अभियंता प्रमुख के स्तर पर की जानी चाहिए और अभियंता प्रमुख के स्तर से समीक्षा कर एक महीना के अन्दर सरकार को अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रस्ताव देंगे।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता मोनिटरिंग/अभियंता प्रमुख)

(13) काँची सिंचाई योजना में CAD का कार्य — WAPCOS द्वारा इस कार्य का डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है, जो फरवरी 2013 तक पूर्ण होने की संभावना है।

निदेश — दो दिनों के अन्दर — WAPCOS के साथ बैठक की जाय।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता (मो0)

(14) कोकरो सिंचाई योजना (लाईनिंग) (जिला — राँची, प्रखण्ड — सोनाहातू)

प्रशासनिक स्वीकृति — ₹0 1102.868 लाख है। (22.01.2011)

वर्ष 2011—12 तक व्यय — ₹0 159.97 लाख

वर्ष 2012—13 में आवंटन — ₹0 250.00 लाख

नवम्बर 2012 तक व्यय — ₹0 88.96 लाख

योजना को वर्ष 2012—13 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

कार्य की प्रगति — भौतिक प्रगति लगभग 25% है। योजना में मुख्यतः नहरों के लाईनिंग का कार्य है। मुख्य अभियंता, राँची ने बताया गया कि मार्च 2013 तक कार्य पूरा हो जायेगा।

निदेश — फरवरी 2013 तक कार्य पूर्ण करने का कार्यक्रम बनाया जाय तथा इस अवधि तक कार्य पूर्ण करने हेतु मुख्य अभियंता, राँची द्वारा सघन मोनिटरिंग की जाय।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)

(15) तजना जलाशय योजना (टर्न-की) (जिला — खूँटी, प्रखण्ड—खूँटी)

प्रशासनिक स्वीकृति — ₹0 7441.76 लाख है। (22.02.2008)

वर्ष 2011—12 तक व्यय — ₹0 0.23 लाख

वर्ष 2012—13 में आवंटन — शून्य

नवम्बर 2012 तक व्यय — शून्य

योजना को वर्ष 2014—15 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

कार्य की प्रगति –

- सर्वे इत्यादि का कार्य हो गया है।
- Dam Axis अगस्त 2012 में fix कर दिया गया है।
- भू-अर्जन का प्रस्ताव विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी को समर्पित है।
- ग्रामिणों द्वारा निकट में प्रस्तावित कॉलेज सीटी के अनुरूप भू-मुआवजाकी माँग की जा रही है। दिनांक- 18.12.2012 को ग्रामिणों के साथ ग्राम सभा की तिथि निर्धारित है।
- बाँध निर्माण के कार्य को यथाशीघ्र प्रारम्भ करने की कार्रवाई की जा रही है।
- जनवरी 2012 तक कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

निदेश – (i) ग्राम सभा में ग्रामिणों को योजना के लाभ से अवगत कराया जाय। योजना निर्माण से सिंचाई के अलावे मत्स्य पालन, पर्यटन, पेयजल उपलब्धता के अतिरिक्त लाभ से ग्रामिणों को अवगत कराया जाय।

(ii) योजना के भू-अर्जन कार्य हेतु आवश्यक निधि की अधियाचना शीघ्र विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्रवाई : कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्र०, खूँटी/मुख्य अभियंता, राँची)

(16) लतरातु जलाशय योजना का ERM कार्य (जिला – खूँटी, प्रखण्ड– करी, लापुंग)

- सर्वे कार्य हो गया है। प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

निदेश – योजना का ERM का प्रस्ताव CWC को समर्पित करने हेतु CWC के norms के अनुसार DPR तैयार कराया जाय।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)

(17) अपरशंख जलाशय योजना (जिला – गुमला, प्रखण्ड – चैनपुर)

प्रशासनिक स्वीकृति – ₹0 14119.00 लाख है। (30.03.2007)

वर्ष 2011–12 तक व्यय – ₹0 13607.48 लाख

वर्ष 2012–13 में आवंटन – ₹0 239.45 लाख

नवम्बर 2012 तक व्यय – ₹0 91.38 लाख

योजना को वर्ष 2012–13 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

कार्य की प्रगति –

- मुख्य शीर्ष का कार्य पूर्ण है।
- दाँयी एवं बाँयी मुख्य नहर का कार्य पूर्ण है।
- आउटलेट गेट से पानी का रिसाव हो रहा है। गेट की समस्या काफी दिनों से लम्बित है और समाधान नहीं हो पा रहा है। सुझाव दिया गया है कि चूँकि जलाशय के पानी अभी उपयोग नहीं हो रहा है इसलिये जलाशय दाँयी मुख्य नहर के Escape से पानी निकालकर गेट मरम्मति पर भी मुख्य अभियंता, राँची विचार करेंगे।

- बाँयीं मुख्य नहर से निःसृत एक उप वितरणी (Distributory) का कार्य पूर्ण है, शेष 5 Distributory का भू-अर्जन प्रारंभ हो गया है, जो तीन महीने में हो पायेगा। उसके बाद कार्यों की निविदा निकाली जायेगी। कार्य मार्च 2013 के पश्चात् पूरा हो पायेगा।
- दाँयीं मुख्य नहर के वितरण प्रणाली में कार्य चल रहा है। मार्च 2013 तक कार्य प्रगति पर है।

निदेश — (i) सुरंगी जलाशय के गेटों का मरम्मत कार्य कराया गया है, उसी प्रकार अपरशंख के गेट को भी ठीक कराया जा सकता है, इस संबंध में कार्रवाई की जाय।

(ii) दाँयीं मुख्य नहर से निःसृत Distributories का कार्य मार्च 2013 तक हर प्रकार से पूर्ण कराकर प्रतिवेदित किया जाय।

(iii) मुख्य अभियंता, राँची स्वयं मासिक समीक्षा कर उपलब्धि एवं सिंचाई क्षमता सृजन का प्रतिवेदन भेजेंगे।

(iv) दाँयीं मुख्य नहर के Distributories के भू-अर्जन में जहाँ भी समस्या होती है, मुख्य अभियंता, राँची, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी के साथ बैठक कर समाधान निकालेंगे।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)

(18) खतवा वीयर योजना का पुनर्स्थापन कार्य (जिला — गुमला, प्रखण्ड — गुमला)

प्रशासनिक स्वीकृति — ₹0 60.44 लाख है।

वर्ष 2011-12 तक व्यय — ₹0 43.65 लाख

वर्ष 2012-13 में उपलब्ध आवंटन — ₹0 4.43 लाख

नवम्बर 2012 तक व्यय — शून्य

कार्य पूर्ण करने का कार्यक्रम — जून 2012

कार्य की प्रगति — बताया गया कि कार्य समाप्ति की ओर है और इस महीना में पूर्ण हो जायेगा।

(19) रामरेखा जलाशय योजना (जिला — सिमडेगा, प्रखण्ड — सिमडेगा)

प्रशासनिक स्वीकृति — ₹0 5386.87 लाख (12.03.2003)

वर्ष 2011-12 तक व्यय — ₹0 4974.32 लाख

वर्ष 2012-13 में उपलब्ध आवंटन — ₹0 50.00 लाख

नवम्बर 2012 तक व्यय — ₹0 1.20 लाख

कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य — वर्ष 2012-13

कार्य की प्रगति —

- शीर्ष कार्य, बाँयीं मुख्य नहर का कार्य पूर्ण है। दाँयीं मुख्य नहर में 12 कि०मी० तक कार्य पूर्ण है। मार्च 2013 तक मुख्य नहरों का कार्य पूर्ण हो जायेगा।
- वितरण प्रणाली का कार्य अपूर्ण है।
- मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि योजना का कार्य जून 2013 तक पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

निदेश – योजना का सम्पूर्ण कार्य मई 2013 तक पूर्ण कराया जाय तथा मई 2013 में योजना के उद्घाटन हेतु तैयारी पूरी की जाय।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, राँची / अभियंता प्रमुख)

(20) कंसजोर जलाशय योजना (जिला – सिमडेगा , प्रखण्ड – सिमडेगा)

प्रशासनिक स्वीकृति – ₹0 5297.30 लाख (18.10.2001)

वर्ष 2011–12 तक कुल व्यय – ₹0 5510.620 लाख

वर्ष 2012–13 में आवंटन (ERM) – ₹0 92.46 लाख

नवम्बर 2012 तक व्यय – ₹0 34.42 लाख

कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य – जून 2012

➤ योजना के फेज-1 का कार्य पूर्ण है। जनवरी 2013 में उद्घाटन किया जा सकता है।

निदेश – योजना का उद्घाटन 8 जनवरी 2013 तक करने हेतु सभी तैयारियाँ पूरी की जाय।

(21) चिन्दा जलाशय योजना का पुनर्स्थापन कार्य (जिला –सिमडेगा , प्रखण्ड–सिमडेगा)

प्रशासनिक स्वीकृति – ₹0 497.27 लाख (15.06.2009)

वर्ष 2011–12 तक व्यय – ₹0 331.47 लाख

वर्ष 2012 में उपलब्ध आवंटन – ₹0 165.67 लाख

नवम्बर 2012 तक व्यय – ₹0 20.00 लाख

कार्य की प्रगति – मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि पूर्व में दिये गये आवंटन का व्यय हो चुका है तथा कार्य लगभग पूर्ण हो गया है।

निदेश – मुख्य अभियंता, राँची कार्य पूर्णता का प्रतिवेदन तथा इससे पुनर्स्थापित सिंचाई क्षमता एवं उपलब्धि का प्रतिवेदन शीघ्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)

(22) शुरु जलाशय योजना (जिला – सरायकेला खरसाँवा , प्रखण्ड –सरायकेला खरसाँवा)

प्रशासनिक स्वीकृति – ₹0 9635.32 लाख (30.03.2011)

वर्ष 2011–12 तक व्यय – ₹0 2613.97 लाख

वर्ष 2012–13 में आवंटन – शून्य

➤ योजना का अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु ₹0 59.00 करोड़ की "टर्न-की" पर पुनर्निविदा आमंत्रित कर दी गयी है। तकनीकी बिड दिनांक– 09.01.2013 को खोली जायेगी।

निदेश – E-mail द्वारा उन सभी Agencies को सूचित किया जाय, जिनके द्वारा पिछली निविदा की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)

(ii) निविदा प्राप्त होने के पश्चात् इसके निष्पादन की शीघ्र कार्रवाई की जाय ताकि 31.01.2013 तक कार्यावंटन निर्गत किया जा सके।

(23) सोनुआ जलाशय योजना (जिला – प0 सिंहभूम , प्रखण्ड – सोनुआ)

प्रशासनिक स्वीकृति – ₹0 8265.00 लाख (23.03.2007)

वर्ष 2011–12 तक व्यय – ₹0 7597.58 लाख

वर्ष 2012–13 में आवंटन – ₹0 191.75 लाख

नवम्बर 2012 तक व्यय – ₹0 55.54 लाख

कार्य की प्रगति –

- कार्य की प्रगति धीमी है। दाँयी मुख्य नहर के आउटलेट गेट का कार्य हर प्रकार से पूरा नहीं हुआ है। स्वीकृत कार्यक्रम एवं उपलब्ध आवंटन के विरुद्ध व्यय काफी कम हुआ है।
- मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि मुख्य नहरों का कार्य पूर्ण है। योजना का उद्घाटन दिसम्बर 2012 में किया जा सकता है।

निदेश – (i) मुख्य अभियंता, राँची क्षेत्रीय पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे कि कार्य की वाँछित प्रगति क्यों नहीं हुई तथा उपलब्ध आवंटन का उपयोग अब तक क्यों नहीं हुआ ? मुख्य अभियंता, राँची के स्तर से क्या कार्रवाई की गयी उससे विभाग को अवगत करायेंगे।

(ii) कार्यों के प्रगति की समीक्षा कर योजना के उद्घाटन की तिथि प्रतिवेदित करेंगे।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)

(24) नकटी जलाशय योजना (टर्न-की) (जिला – सिमडेगा , प्रखण्ड – चक्रधरपुर)

प्रशासनिक स्वीकृति – ₹0 3515.910 लाख (12.03.2003)

वर्ष 2011–12 तक व्यय – ₹0 3977.47 लाख

वर्ष 2012–13 में आवंटन – ₹0 25.00 लाख

नवम्बर 2012 तक व्यय – ₹0 0.21 लाख

कार्य की प्रगति –

- शीर्ष कार्य एवं मुख्य नहरों का कार्य पूर्ण है।
- योजना में वितरणी नहीं है केवल छोटे-छोटे Minors (उपवितरणी) है, जिनका लगभग 60% कार्य पूर्ण है। योजना से सिंचाई प्रारंभ कर दिया गया है। गेट को पुनः ठीक करा दिया गया है।

निदेश – योजना के अवशेष कार्य जल्द से जल्द पूरा कराकर जनवरी 2013 के प्रथम सप्ताह में इसके उद्घाटन हेतु कार्रवाई की जाय।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)

(25) कटाव निरोधक कार्य – प्रक्षेत्राधीन सभी कटाव निरोधक कार्य पूर्ण हो गया है।

(26) राजस्व वसूली –

- विभाग को विभिन्न मदों से प्राप्त होने राजस्व संतोषजनक नहीं है।

- दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर द्वारा संजय नदी से पानी लिया जाता है। विभाग द्वारा एकरारनामा का प्रारूप अनुमोदित है, परन्तु दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा एकरारनामा नहीं किया जा रहा है और न ही विपत्र की राशि का भुगतान किया जा रहा है।

निदेश — (i) मुख्य अभियंता इस पर ध्यान देंगे तथा सभी बकाया राजस्व की वसूली हेतु ठोस कार्रवाई करेंगे। राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा अनिवार्य की जाय।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)

(ii) Industrial Water Committee द्वारा रेलवे के साथ बैठक किया जाय तथा Water Tariff संबंधी सभी तथ्यों को रखा जाय एवं इसके वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(कार्रवाई : डॉ० डी०के० सिंह, अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, राँची)

६०/-
(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/PMC/कार्य-94/11.....राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता यांत्रिक, जल संसाधन विभाग, राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/संयुक्त सचिव (प्रबन्धन)/उप सचिव, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गुमला/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, चाईबासा/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई यांत्रिक अंचल राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2 एवं 3 जल संसाधन विभाग राँची/अधीक्षण अभियंता, रूपांकण, आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, राँची/विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित। (email से)

६०/-
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक :- 2/PMC/कार्य-94/11.....राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि : माननीय उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/विशेष सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची/अभियंता प्रमुख, के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

६०/-
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक :- 2/PMC/कार्य-94/11.....०१.....राँची, दिनांक ०१ JAN 2013

प्रतिलिपि : वेब मैनेजर, वेबसाइट, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर up load करने हेतु प्रेषित।

३६७
१.१.२०१३
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता