

दिनांक-29.10.2013 को Core Strategy Group (C.S.G.) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति – परिशिष्ट-I (संलग्न)

क्र०	विषय	अद्यतन स्थिति एवं निदेश
1.	धुर्वा डैम साईड कालोनी स्थित प्रस्तावित सिंचाई भवन के निर्माण हेतु Consulting Agency द्वारा प्रस्तुत नक्शे की स्वीकृति ।	<u>अद्यतन स्थिति</u> – (1) धुर्वा के बाउन्ड्री वॉल कार्य में जन-प्रतिरोध की समस्या के निराकरण हेतु कार्रवाई के प्रकार के बारे में माननीय सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा भी अनुमण्डलाधिकारी, राँची से जानकारी प्राप्त की गयी। <u>निदेश</u> – (1) कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, राँची पूरे प्रक्रिया को अपनाते हुए कार्रवाई करें। (CE, WRD, Ranchi)
2.	ERM योजना के चयन एवं चयनित योजनाओं के DPR बनाने हेतु Empanelled Consulting Agency का चयन ।	<u>अद्यतन स्थिति</u> – (1) लतरातू जलाशय योजना के ERM Project का DPR समर्पित। <u>निदेश</u> -(1) ERM Project के DPR तैयार करने हेतु Consultant Agency के चयन हेतु संबंधित मुख्य अभियंता Empanelled Consultants से अपने क्षेत्र के चयनित योजनाओं हेतु Financial Bid प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। (2) इस कार्य को शीघ्रता से करने हेतु EIC-I की अध्यक्षता में एक मोनिटरिंग कमिटी का गठन किया जायेगा। जिसके सदस्य मुख्य अभियंता (मोनिटरिंग) एवं संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) होंगे। (EIC-I/CE (Monitoring), Ranchi)
3.	साहेबगंज के पूरे गंगातट के सुरक्षात्मक कार्य हेतु मास्टर प्लान तैयार करने के संबंध में।	<u>निदेश</u> – (1) मास्टर प्लान का कार्य Consultant Agency के माध्यम से कराया जाये। इस रिपोर्ट को IIT से भी Share किया जाये। (2) पूर्व में इस कार्य हेतु एकल प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण पुनः EoI प्राप्त किया जाये। आपात प्रकृति का कार्य होने के कारण EoI में दस दिन का समय दिया जाये। (EIC-I)
4.	खूँटी स्थित अनरिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध 14 चेकडैम निर्माण कार्य की प्रगति।	<u>अद्यतन स्थिति</u> – (1) एक हफ्ते में Transformer एवं Transmission line का कार्य शुरू होगा। कार्य पूर्ण करने में चार महिने का समय लगने की संभावना। <u>निदेश</u> – (1) कार्य में गति लायें। प्रगति से CSG को अवगत रखा जाये। (EIC - II)
5.	शुरु जलाशय योजना की प्रगति	<u>अद्यतन स्थिति</u> (1) समर्पित DPR की प्रकृति PPR के सदृश्य थी। निर्धारित समयसीमा में DPR प्रस्तुत करने में संवेदक

		असफल। <u>निदेश</u> –(1) संवेदक को नोटिस दिया जाये। (EIC-I, CE, WRD, Ranchi/ CE, CDO)
6.	कनहर बराज परियोजना के BC Ratio का Revision	<u>अद्यतन स्थिति</u> (1) 21.10.2013 को सातवीं बैठक सम्पन्न छत्तीसगढ़ से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा। B.C. Ratio के संबंध में CWC की PFR प्राप्त। गणित B.C. Ratio 1.18 । (Nodal Officer, Kanhar HPC)
7.	जल संसाधन विभाग का कार्यालय भवन, डोरण्डा, कार्य की प्रगति	<u>अद्यतन स्थिति</u> (1) प्रगति संतोषजनक। (CE, WRD, Ranchi)
8.	विभागीय कार्यालय एवं गोदाम में पुराना एवं बिना उपयोग के पड़े निम्न सामग्रियों के संबंध में कार्रवाई। (i) पुरानी गाड़ी (ii) Scrap Materials (iii) कार्यालय में पड़ा पुराना फर्निचर एवं अन्य कार्यालय सामग्री (iv) विभागीय गोदाम में बिना व्यवहार पड़े हयूम पाईप एवं अन्य सामग्री	<u>निदेश</u> – (1) कार्यपालक अभियंता(यांत्रिक), मोनिटरिंग प्रमण्डल-4 मुख्य अभियंता(मोनिटरिंग) के निर्देशन में नीलामी की कार्रवाई की नियमित मोनिटरिंग करेंगे। (EIC- I, CE(M)
9.	Getalsud एवं चांडिल सिंचाई कॉलनी में Echo/ Neko Park निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में।	<u>अद्यतन स्थिति</u> (1) JINFRA से गेटलसूद एवं चांडिल बांध के डाउन स्टीम में Echo/Neko पार्क स्थापित करने हेतु EoI प्रारूप प्राप्त। <u>निदेश</u> – (1) शीघ्रता का निदेश। (CE, Monitoring)
10.	ईचा एवं गजिया बराज की प्रगति।	<u>निदेश</u> –(1) पूर्व के निदेश को पुनरिखांकित किया गया। (EIC – I/I/C SMP Desk)
11.	झारखण्ड बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में पूरी की जाने वाली 11 मध्यम सिंचाई योजनाओं, 940 लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति	<u>निदेश</u> – (1) प्रगति से CSG को अवगत रखा जाये। (EIC- I/II)

12.	सोनेपुर वीयर योजना का कार्य	अद्यतन स्थिति (1) प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रक्रिया में। निदेश —(1) पूर्व के निदेश को पुनरेखांकित किया गया। (EIC - I)
13.	देवघर प्रखण्ड के अंतर्गत ग्राम-संग्राम लोढ़िया में झालको द्वारा तालाब मरम्मत के नाम पर लाखों का गबन के संबंध में।	अद्यतन स्थिति — (1) तीन पदाधिकारियों से वसूली लंबित है। एक मामले में पैसा जमा करा दिया गया है। शेष दो मामलों में प्रबंधन से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है कि पेंशन Final हुआ है अथवा नहीं। (Jt.Secy. , Vigilance, Ranchi)
14.	विभिन्न नदियों के गेज-डिस्चार्ज डाटा विभाग के Website पर Upload करने के पूर्व Presentation	अद्यतन स्थिति — (1) मुख्य अभियंता रूपीकण द्वारा Power Point Presentation नहीं किया जा सका। गेज का 0 लेवल फिक्स करने के लिए निधि की आवश्यकता बतायी गयी। निदेश —(1) गेज डिस्चार्ज डाटा Upload किया जाये। गेज डिस्चार्ज में अपनायी गयी विधि को Quote करते हुए Upload किया जाये। विभागीय स्वीकृति CSG में दे दी जायेगी।
15.	Draft National Framework Law; Draft River Basin Management Bill 2012, Draft National Policy Guidelines for water Sharing/Distribution among states पर राज्य के Comments की प्रस्तुती	अद्यतन स्थिति — (1) विचार संभव नहीं हो सका।
16.	विभागीय PIS का Software तैयार करना एवं उसमें विभागीय इन्जिनियरों द्वारा व्यक्तिगत डाटा Upload करना।	अद्यतन स्थिति — (1) JAP-IT के सहयोग से Software तैयार किया गया है। निदेश —(1) PIS हेतु SE SMP Desk को संयुक्त सचिव प्रबंधन के साथ मिलकर Forms Develop करने में अपना योगदान कर कार्य को सफल बनाने का निदेश। (2) PIS में अभियंतागण अपना डाटा 11 से 30 नवम्बर के बीच Upload करेंगे।
17.	संवेदकों के भुगतान हेतु ऑनलाईन पेमेन्ट की व्यवस्था करने के संबंध में।	अद्यतन स्थिति — (1) CSG में विचार हेतु नया विषय। निदेश —(1) विशेष सचिव की अध्यक्षता में छः सदस्य कमिटी के गठन का निदेश। कमिटी के सदस्य निम्नवत् होंगे :- (i) EIC-I, जल संसाधन विभाग (ii) EIC-II, जल संसाधन विभाग (iii) मुख्य अभियंता(मो०), जल संसाधन विभाग (iv) SE, SMP Desk, जल संसाधन विभाग (v) Er. Rajendra Prasad, सहायक अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-2

(आर०एस०तिग्गा)
अभियंता प्रमुख-II
जल संसाधन विभाग

(अरुण कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख-I
जल संसाधन विभाग

(अविनाश कुमार)
सचिव
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 2 / PMC / CSG-69 / 2011-995 / राँची, दिनांक- 2.11.2013

प्रतिलिपि : (1) प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना यूनिट, आदित्यपुर, जमशेदपुर

- (2) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची
 - (3) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर
 - (4) मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर
 - (5) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर
 - (6) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, अग्रिम योजना
 - (7) मुख्य अभियंता, (यांत्रिक), राँची
 - (8) मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची
 - (9) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची
 - (10) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका
 - (11) संयुक्त सचिव, (प्रभारी निगरानी)
 - (12) संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
 - (13) संयुक्त सचिव, (प्रबंधन)
 - (14) अधीक्षण अभियंता, योजना आयोजन अंचल सम्प्रति उड़नदस्ता, राँची
 - (15) अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, राँची
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (सभी को e-mail पर प्रेषित)


2.11.2013

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता(मो०)