दिनांक–11.06.2013 को Core Strategy Group (C.S.G.) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :– संलग्न (परिशिष्ट–1)।

1. CSG द्वारा विभिन्न विषयों पर किये गये विमर्श एवं निदेशों की विवरणी निम्नवत है :–

क्र०	विषय	विमर्श एवं निदेश
1.	झालको को कल्याणकारी संस्था का स्वरूप देना।	झालको के Assets, चतुर्थवर्गीय कर्मियों की वेतन की समस्या का समाधान, Restructuring plan जिसमें PIU बनाकर उसमें अभियंता एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की सार्थक उत्पादकता हो, एवं इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के विचार हों, अगले CSG की बैठक में प्रस्ताव के रूप में CSG के समक्ष लाया जाये। झारखण्ड में स्थापित झालको के परियोजनाओं एवं अन्य संसाधनों को As is Where is basis पर झालको लेकर उसे संचालित करने की कार्यवाही की जानी चाहिए। अगली CSG की बैठक में EIC-II सह अध्यक्ष, झालको, इस संबंध में विस्तृत Presentation देंगे। वे झालको की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु विकल्प भी प्रस्तावित करेंगे। (EIC –II & Chairman, Jhalco)
2.	खूँटी स्थित अनरिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध 14 चेकडैम निर्माण कार्य की प्रगति।	अभियंता प्रमुख–II ने बताया कि कार्य बन्द बन्द होने की सूचना प्राप्त हुई है। स्थिति पूर्ण रूप से अस्पष्ट है। परामर्शी–II एवं अभियंता प्रमुख–II पुनः स्थल भ्रमण करें, ग्रामीणों एवं संवेदक से बैठक करे, दूरभाष पर वार्त्ता करें एवं अगली बैठक में प्रगति सामने रखे। यह राज्य की एक model योजना होगी जिससे पूरे राज्य के अभियंता एवं ग्रामीण सीखेंगे कि चेक डैम का उत्तम उपयोग कैसे हो सकता है। (CON – II)
3.	गेतालसूद जलाशय योजना के गेट के पुनर्स्थापन कार्य में प्रगति	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अपर मुख्य सचिव को पीत पत्र के माध्यम से, एवं JSEB को यह स्पष्ट करते हुए कि संबंधित कार्य सामान्य मरम्मती एवं सम्पोषण नहीं अपितु पुर्नस्थापन का है, शीघ्र अपने अंश की राशि देने का आग्रह किया जाये। (EIC-I, WRD, Ranchi)
4.	शुरू जलाशय योजना की प्रगति	सर्वे कार्य 07.07.2013 से पहले समाप्त करने का निदेश। (CE, WRD, Ranchi)
5.	कनहर बराज परियोजना के BC Ratio का Revision	18.07.2013 की अगली CSG बैठक में प्रगति की पुनः समीक्षा की जायेगी। (Nodal officer, Kanhar HPC)
6.	सिंचाई भवन कार्य की प्रगति	दिनांक 20.06.2013 को उक्त भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास कराया जाये/कार्य आरम्भ करा दिया जाये। (CE, WRD, Ranchi)
7.	वाल्मी का गठन	इस विषय पर एक अलग से एक बैठक आयोजित की जाये। (CE, Monitoring)

8.	केन्द्रीय रूपांकण के कार्य	केन्द्रीय रूपांकण के पुर्नगठन हेतु बैठक में संलेख प्रस्तुत किया गया। अग्रेत्तर कार्रवाई का निदेश। (CE, C.D.O.)
9.	डैम सेफ्टी सेल का गठन	केन्द्रीय रूपांकण के पुर्नगठन से संबंधित संलेख में प्रस्ताव सन्निहित। (CE, Monitoring)
10.	राज्य में बाढ़ से संबंधित कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया।	SOP तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। अगली बैठक में स्थिति बताई जाये। (EIC- I)
11.	विभागीय अभियंताओं की सेवा वाह्य विभाग को भेजने के सम्बन्ध में निर्णय।	संचिका संलेख में प्रधान सचिव को उपस्थापित है। (Vigilance Branch)
12.	विभागीय कार्यालय एवं गोदाम में पुराना एवं बिना उपयोग के पड़े निम्न सामग्रियों के संबंध में कार्रवाई। (i) पुरानी गाड़ी (ii) Scrap Materials (iii) कार्यालय में पड़ा पुराना फर्निचर एवं अन्य कार्यालय सामग्री (iv) विभागीय गोदाम में बिना व्यवहार पड़े हयूम पाईप एवं अन्य सामग्री	सचिवालय कार्यालयों में भी उपलब्ध Scrap की नीलामी की जाये। Inventroy बनाने के उपरान्त कमिटी बनाकर Evaluation उपरान्त नीलामी की प्रक्रिया अपनायी जाये। सभी मुख्य अभियंता एवं उप सचिव (मु०) से रिपोर्ट 20.06.2013 तक प्राप्त करने का निदेश। (EIC- I/II)
13.	चाण्डिल डैम के डाउन स्ट्रीम में स्वर्णरेखा नदी पर Adhunik Power and Natural Resources Ltd. द्वारा पूर्व निर्मित intake well के समीप weir का निर्माण करने का प्रस्ताव।	आज ही पत्र भेजा जाये। (EIC- I)
14.	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा जलाशय एवं अन्य स्रोत से Moonson अवधि के लिए जल उपयोग के संबंध में मापदण्ड निर्धारण के संबंध में।	समिति गठन उपरान्त प्रगति अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये। CE (M)
15.	हटिया सिंचाई कॉलनी क्षेत्र का Comprehensive development master Plan तैयार करने के लिए Consultant चयन	चयनित वास्तुविद से प्लान को अन्तिम रूप देने से पहले बैठक विशेष सचिव के स्तर पर आयोजित कर Plan को अन्तिम रूप दिया जाये। CE, Ranchi

	हेतु PWD भवन के सूचीबद्ध Consultants का Presentation	
16.	Getalsud एवं चांडिल सिंचाई कॉलनी में Echo/ Neko Park निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में।	Ecological park में कोई स्थायी निर्माण नहीं होगा। गेतालसूद में JINFRA से सहयोग प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु नोडल ऑफिसर, श्री राजेश कुमार चौधरी कार्य करेंगे एवं E.o.I. एक सप्ताह में निकालने का निदेश। (CE, WRD, Ranchi/CE, Chandil Complex)
17.	बटेश्वर स्थान पंप नहर परियोजना की प्रगति।	बिहार द्वारा वर्ष 2014–15 तक परियोजना पूर्ण करने की सूचना। (EIC- I)
18.	पुनासी जलाशय योजना पर न्यायालय का निर्देश।	EIC –I को विभाग की तरफ से file किये जाने वाले Affidavit में कार्य से संबंधित सभी एजेन्सी यथा बिहार सरकार, CWC को पार्टी बनाने का निदेश। (EIC- I)
19.	ईचा एवं गजिया बराज की प्रगति।	गजिया बराज– Pre-qualification of Contractor finalization की सूचना। ईचा डैम का Residual Quantity estimation by 30.06.2013 तक होने की सूचना। (EIC- I)
20.	झारखण्ड बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में पूरी की जाने वाली 11 मध्यम सिंचाई योजनाओं 940 लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति	1. सुंरगी 2. नकटी } जुलाई में उद्घाटन योग्य होने की सूचना। 3. अपरशंख – मार्च 2014 तक पूर्ण होने की स्थिति होने की सूचना। 4. अजय बराज योजना में इस वर्ष पानी जामताड़ा तक पहुँचाने का निदेश। 5. पंचखेरो में डैम पूर्ण होने की सूचना। 6. बटाने के दाहिने मुख्य नहर के निर्माण में भू–अर्जन की समस्या की सूचना। भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा 17.91 एकड़ भूमि अधिग्रहण दो महीने में पूर्ण होने का आश्वासन। 7. सुकरी – दिसम्बर तक पूर्ण होने का कार्यक्रम। 8. सोनुआ – फरवरी 2014 तक पूर्ण होने का कार्यक्रम। 9. रामरेखा – मार्च 2014 तक पूर्ण होने का कार्यक्रम। 10. गुमानी – Afflux बाँध बनाने में ग्रामिणों का विरोध। 11. रैसा – मार्च 2014 तक पूर्ण होने का कार्यक्रम। वितरण प्रणाली 2014–15 तक। (EIC- I/II)
21	Consultants का empanelment	18.06.2013 तक पूर्ण करने का निदेश। (EIC- I)
22.	मुख्य अभियंता, हजारीबाग परिक्षेत्र के संजय कन्सट्रक्शन के कोर्ट केस में मुख्य अभियंता, हजारीबाग द्वारा Presentation	प्रस्तुत Presentation की सराहना की गयी। EIC-I के द्वारा दायित्व के भुगतान पर Final View लेने हेतु संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। (EIC- I)

23.	साहेबगंज के पूरे गंगातट के सुरक्षात्मक कार्य हेतु मास्टर प्लान तैयार करने के संबंध में।	Presentation किया गया। प्रथम द्रष्टया एवं सैधान्तिक रूप से सहमति व्यक्त की गयी। Consultants- I केन्द्रीय रूपांकण की टीम के साथ स्थल भ्रमण उपरान्त Project की Vetting करेंगे। GFCC से अनुमोदन हेतु नियमानुसार संचिका उपस्थापित की जाये। (CE, Deoghar)
24.	सोनेपुर वीयर योजना का कार्य	Presentation किया गया जिसमें स्पष्टता नहीं थी। Consultants- I, ई० पी०एन०सिंह एवं ई० राजेश कुमार चौधरी को योजना की जाँच कर 30.06.2013 तक जाँच रिपोर्ट देने का निदेश।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

ह०/-

(एस०के० शतपथी)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : .2/PMC/CSG–69/2011.....500...../ राँची, दिनांक– 13.06.2013

प्रतिलिपि : प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना यूनिट, आदित्यपुर, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/देवघर/मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अग्रिम योजना/(यांत्रिक), राँची /रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका/संयुक्त सचिव, (प्रभारी निगरानी)/संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)/संयुक्त सचिव, (प्रबंधन) अधीक्षण अभियंता, योजना आयोजन अंचल सम्रति उड़नदस्ता, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (सभी को e-mail पर प्रेषित)

13/6/2013
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक : .2/PMC/CSG–69/2011.....500...../ राँची, दिनांक– 13.06.2013

प्रतिलिपि :अभियंता प्रमुख–I/अभियंता प्रमुख–II,/परामर्शी–I/ परामर्शी–II, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, मोनिटरिंग अंचल–1, 2, 3/प्रभारी सुवर्णरेखा डेस्क को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/6/2013
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक : .2/PMC/CSG–69/2011.....500...../ राँची, दिनांक– 13.06.2013

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के सलाहकार (जल संसाधन विभाग) के विशेष कार्य पदाधिकारी/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/विशेष सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रभारी, सभागार, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

13/6/2013
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक 2/PMC/CSG-69/2011 - 500 दिनांक 13.06.2013

प्रतिलिपि : वेब मैनेजर, बेवसाइट, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Up load करने हेतु प्रेषित।

13/6/2013
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)