दिनांक–03.07.2013 को Core Strategy Group (C.S.G.) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :– संलग्न (परिशिष्ट–1)।

1. CSG द्वारा विभिन्न विषयों पर किये गये विमर्श एवं निदेशों की विवरणी निम्नवत है :–

क्र०	विषय	अद्यतन स्थिति एवं निदेश
1.	झालको को कल्याणकारी संस्था का स्वरूप देना।	अद्यतन स्थिति – (1) झालको बोर्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव विभाग में समर्पित। (2) 321 झालको की परियोजनाओं को As is very basis पर Take over करने हेतु सर्वेक्षण प्रगति में जो 20.07.2013 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। (3) झालको में कार्यरत 170 चर्तुथवर्गीय कर्मचारियों को दूसरे विभागों में भेजने के प्रस्ताव की प्रतीक्षा। (4) झालको की वित्तीय समस्या (वेतनादि) हेतु विभाग से Management Assistance हेतु अनुरोध। निदेश – (1) बोर्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव शीघ्र विभाग में समर्पित किया जाये। (2) झालको परियोजनाओं का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के साथ उत्तरोत्तर परियोजनाओं को Take over का निदेश। प्रत्येक CSG बैठक में प्रगति बताने का निर्देश। (3) 170 चर्तुथवर्गीय कर्मचारियों को दूसरे विभाग में भेजने हेतु अगले CSG की बैठक में परामर्शी परिषद में भेजने के लिए संलेख प्रस्तुत किये जाने का निर्देश। (4) विभाग से Management Assistance प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव CSG की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये। (EIC- II& Chairman, Jhalco)
2.	डोमनी नाला बराज योजना के निर्माण की शुरूआत करना।	अद्यतन स्थिति – (1) रूपांकण आंकडे केन्द्रीय रूपांकण को 29.06.2013 को उपलब्ध करा दिये गये है। (2) मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण के अनुसार ये आंकडे अपूर्ण हैं एवं रूपांकण गणना समर्पित आलेख्य के साथ संलग्न नहीं है। निदेश – अभियंता प्रमुख–I, को समाधान हेतु यथोचित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। (EIC - I)
3.	साहेबगंज के पूरे गंगातट के सुरक्षात्मक कार्य हेतु मास्टर प्लान तैयार करने के संबंध में।	Master Plan बनाने हेतु EoI अगले CSG की बैठक के पूर्व निकाला जाये। (CE, Deoghar)
4.	खूँटी स्थित अनरिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध 14 चेकडैम निर्माण कार्य की प्रगति।	CSG की प्रत्येक सप्ताह प्रगति से बैठक में अवगत कराया जाये। (CON - II)

5.	गेतालसूद जलाशय योजना के गेट के पुनर्स्थापन कार्य में प्रगति	15 दिनों में स्मारित करने का निदेश दिया गया। (EIC - I)
6.	शुरू जलाशय योजना की प्रगति	अद्यतन स्थिति (1) मुख्य अभियंता द्वारा दो सर्वे टीम, जिनमें प्रत्येक में छह सदस्य है और वे Total स्टेशन का उपयोग कर रहे हैं, की सूचना दी गई। निदेश – सर्वे कार्य 20.07.2013 से पहले पूर्ण करने का निदेश एवं DPR 20.08.2013 तक बना लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। (CE, WRD, Ranchi)
7.	कनहर बराज परियोजना के BC Ratio का Revision	अद्यतन स्थिति (1) B.C. Ratio गणना हेतु विद्युत उत्पादन से होने वाले लाभ की गणना के लिए CWC द्वारा JSEB से Power Genration Component से प्राप्त होने वाले लाभ से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया। निदेश – JSEB से संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त किया जाये। अगली CSG की बैठक में प्रगति की पुनः समीक्षा की जायेगी। (Nodal Officer, Kanhar HPC)
8.	सिंचाई भवन कार्य की प्रगति	अद्यतन स्थिति (1) कार्य आदेश निर्गत किया जा चुका है। निदेश – शिलान्यास हेतु तैयारी करने का निदेश दिया गया। (CE, WRD, Ranchi)
9.	केन्द्रीय रूपांकण के कार्य	अद्यतन स्थिति (1) केन्द्रीय रूपांकण के पुनर्गठन हेतु संलेख विभाग में समर्पित है। निदेश – अगले CSG बैठक में प्रगति की समीक्षा किये जाने का निदेश। (CE, Monitoring)
10.	राज्य में बाढ़ से संबंधित कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया।	अभियंता प्रमुख–I को SOP पर एक Presentation CSG की अगली बैठक में देने का निदेश दिया गया। (EIC - I)
11.	विभागीय कार्यालय एवं गोदाम में पुराना एवं बिना उपयोग के पड़े निम्न सामग्रियों के संबंध में कार्रवाई। (i) पुरानी गाड़ी (ii) Scrap Materials (iii) कार्यालय में पड़ा पुराना फर्निचर एवं अन्य कार्यालय सामग्री (iv) विभागीय गोदाम में बिना व्यवहार पड़े हयूम पाईप एवं अन्य सामग्री	श्री पी०एन०सिंह, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, E-Auction हेतु नोडल पदाधिकारी नामित किये गये। दोनों अभियंता प्रमुख से आग्रह किया गया कि वे इस पर विशेष ध्यान देंगे। दस दिनों में सभी परिक्षेत्रों के सामान के मूल्यांकण हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन कर लिये जाने का निदेश। मुख्यालय के सामाग्रियों के मूल्यांकण में मुख्य अभियंता, यॉंत्रिक से सहयोग लेने का निदेश दिया गया। एक महीने में कार्य सम्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। (EIC- I/II)

12.	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा जलाशय एवं अन्य स्रोत से Moonson अवधि के लिए जल उपयोग के संबंध में मापदण्ड निर्धारण के संबंध में।	CSG की अगली बैठक तक कार्रवाई पूर्ण करने का निदेश। (CE, Monitoring)
13.	हटिया सिंचाई कॉलनी क्षेत्र का Comprehensive development master Plan तैयार करने के लिए Consultant चयन हेतु PWD भवन के सूचीबद्ध Consultants का Presentation	परामर्श सेवा प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति एक सप्ताह में प्राप्त करने का निदेश। (CE, WRD, Ranchi)
14.	Getalsud एवं चांडिल सिंचाई कॉलनी में Echo/ Neko Park निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में।	PPP mode में विकास के लिए अलग से एक अलग बैठक विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की जाये। इस कार्य हेतु नोडल पदाधिकारी, श्री राजेश कुमार चौधरी होंगे। (CE, Monitoring)
15.	ईचा एवं गजिया बराज की प्रगति।	अगले CSG की बैठक में अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निदेश। (EIC - I)
16.	झारखण्ड बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में पूरी की जाने वाली 11 मध्यम सिंचाई योजनाओं, 940 लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति	अभियंता प्रमुख–I को सभी 11 योजनाओं की नियमित समीक्षा कर प्रत्येक CSG बैठक में CSG को अवगत कराने का निदेश दिया गया। (EIC- I)
17.	Consultants का empanelment	Consultants empannelment के Terms and conditions को अंतिम स्वरूप देने हेतु JINFRA से विमर्श कर लेने का निदेश। (EIC - I)
18.	सोनेपुर वीयर योजना का कार्य	श्री पी०एन० सिंह, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1 द्वारा CSG की बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। समर्पित DPR को Redesign करने हेतु वापस करने का निदेश दिया गया।
19	डाल्टेनगंज एयरपोर्ट, जल संसाधन विभाग की जमीन है।	<u>अद्यतन स्थिति</u> – (1) Civil Aviation Department को यह भूमि हस्तान्तरित करने का निदेश पिछली CSG बैठक में दिया गया। अभी तक प्रगति नहीं हुई है। <u>निदेश</u> – (1) भूमि हस्तानान्तरित करने हेतु कार्रवाई की जाये। (CE, Medninagar)

20.	बजट के पूरक प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में।	किराये में कितने मकान चल रहे हैं इसके अद्यतन स्थिति ज्ञात करने का निदेश पूर्व की बैठक में दिया गया था। इस पर कार्रवाई अपेक्षित है। (EIC – I/II)
21.	बाल पहाड़ी परियोजना	डॉ० डी०के०सिंह, अधीक्षण अभियंता को इस परियोजना पर एक Presentation अगली CSG बैठक में करने का निदेश। (SE, DPM Circle, Ranchi)
22.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, गढ़वा के अधीन रेहल परियोजना की कार्य की उड़नदस्ता द्वारा जाँच।	उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन अधीक्षण अभियंता, श्री अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया। परियोजना से संबंधित सभी भुगतान बंद करने का निदेश दिया गया। पुनः उड़नदस्ता द्वारा संतोषजनक कार्य की रिपोर्ट पर ही भुगतान किया जा सकेगा। (CE, Minor Irrigation, Ranchi)
23.	राढू जलाशय योजना के DPR की स्वीकृति।	निदेश – (1) DPR तैयार करनेवाले Consultant CSG की बैठक में विस्तृत Presentation करें। इस हेतु कार्यवाही की जाये। सम्भव हो तो अगली CSG की बैठक में प्रयास करेंगे। (2) DPR Consultant को भुगतान करने वाले कार्यपालक अभियंता से भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करने का निदेश। Presentation में उपस्थित रहेंगे। (CE, WRD, Ranchi)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(बी०सी०निगम)
विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : .2/PMC/CSG–69/2011–565/ राँची, दिनांक– 5.7.2013

प्रतिलिपि : प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना यूनिट, आदित्यपुर, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/देवघर/मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अग्रिम योजना/(यांत्रिक), राँची /रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका/संयुक्त सचिव, (प्रभारी निगरानी)/संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)/संयुक्त सचिव, (प्रबंधन) अधीक्षण अभियंता, योजना आयोजन अंचल सम्प्रति उड़नदस्ता, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (सभी को e-mail पर प्रेषित)

5/7/2013
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक : .2/PMC/CSG–69/2011–565/ राँची, दिनांक– 5.7.2013

प्रतिलिपि : अभियंता प्रमुख–I/अभियंता प्रमुख–II,/परामर्शी–I/ परामर्शी–II, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, मोनिटरिंग अंचल–1, 2, 3/प्रभारी सुवर्णरेखा डेस्क को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/7/2013
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक : 2 / PMC / CSG–69 / 2011 565 / राँची, दिनांक– 5.7.2013

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के सलाहकार (जल संसाधन विभाग) के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची / विशेष सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची / प्रभारी, सभागार, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

2/PMC/CSG–69/2011 565 राँची/दि० 5.7.13

प्रतिलिपि : वेब मैनेजर, वेबसाइट, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Up load करने हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)