दिनांक–13.08.2013 को Core Strategy Group (C.S.G.) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :– संलग्न (परिशिष्ट–1)।

1. CSG द्वारा विभिन्न विषयों पर किये गये विमर्श एवं निदेशों की विवरणी निम्नवत है :–

क्र०	विषय	अद्यतन स्थिति एवं निदेश
1.	झालको को कल्याणकारी संस्था का स्वरूप देना।	अद्यतन स्थिति – (1) झालको बोर्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित। (2) BoI Tribunal में केस। उत्तर में लिखा गया है कि किसी भी झालको परियोजना का Takeover नहीं किया गया है। इस Statement of Fact/Counter affidavit में परिवर्तन नहीं किया जा सका। (3) झालको द्वारा विभाग में 94 चतुर्थवर्गीय कर्मियों के अन्य विभागों में समायोजन हेतु प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित। (4) झालको की वित्तीय समस्या (वेतनादि) हेतु विभाग से Management Assistance प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव विभाग में समर्पित है। निदेश – (1) झालको परियोजनाओं का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के साथ उत्तरोत्तर परियोजनाओं को Take over का निदेश। प्रत्येक CSG बैठक में प्रगति बताने का निर्देश। (EIC- II, Jt. Secy. Management)
2.	डोमनी नाला बराज योजना के निर्माण की शुरूआत करना।	अद्यतन स्थिति – (1) डोमनीनाला बराज परियोजना Turn-key की परियोजना की तरह कार्यान्वित करने हेतु सरकार का आदेश प्राप्त करने के लिए संचिका उपस्थापित । (2) DPR बनाने हेतु Guideline तैयार कर Booklet form में प्रकाशित करने हेतु समिति गठित। निदेश – टर्न–की परियोजना के रूप मे कार्यान्वित करने हेतु मंत्री से अनुमोदन प्राप्त होने की सूचना। (EIC – I/II, SE, Dam & Gate Design Circle-1)
3.	साहेबगंज के पूरे गंगातट के सुरक्षात्मक कार्य हेतु मास्टर प्लान तैयार करने के संबंध में।	अद्यतन स्थिति – (1) प्रधान सचिव के नेतृत्व में Team का स्थल भ्रमण। निदेश – गंगातट के सुरक्षात्मक कार्य का Master Plan तैयार करने हेतु EoI 10 दिन के अन्दर निकाला जाये। (EIC-I)
4.	खूँटी स्थित अनरिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध 14 चेकडैम निर्माण कार्य की प्रगति।	अद्यतन स्थिति – (1) विद्युत सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु प्राक्कलन तैयार। पाँच चेकडैम में जल भराव रबी की खेती से पूर्व संभव होने की सूचना। रबी में उद्‌वह सिंचाई से पटवन संभव होने की सूचना। निदेश – CSG को प्रत्येक सप्ताह प्रगति से बैठक में अवगत कराया जाये। (CON - II)

5.	गेतालसूद जलाशय योजना के गेट के पुनर्स्थापन कार्य में प्रगति	**अद्यतन स्थिति** (1) प्रशासनिक स्वीकृति/सहमति (Concurrence) DW&SD द्वारा दिये जाने की सूचना। **निदेश** – एकरारनामा इसी सप्ताह कर लिया जाये। (EIC - I)
6.	शुरू जलाशय योजना की प्रगति	**अद्यतन स्थिति** (1) सर्वेक्षण पूर्ण। **निदेश** – प्रगति संतोषजनक पाया गया। DPR 20.08.2013 तक बना लेने के पूर्व के लक्ष्य को पुर्नरेखांकित किया गया। (CE, WRD, Ranchi)
7.	कनहर बराज परियोजना के BC Ratio का Revision	**अद्यतन स्थिति** (1) JSEB से संबंधित स्वीकृति पत्र प्राप्ति की प्रतीक्षा। **निदेश** – JSEB से संबंधित स्वीकृति पत्र अगले CSG की बैठक के पूर्व प्राप्त किया जाये। (Nodal Officer, Kanhar HPC)
8.	सिंचाई भवन कार्य की प्रगति	**अद्यतन स्थिति** (1) Concreting का कार्य प्रारम्भ। निकटवर्ती Water tank के Rising Main को Shift करने हेतु DW&SD से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है, जिससे नींव का कार्य शुरू किया जा सके। **निदेश** – कार्य प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। (CE, WRD, Ranchi)
9.	केन्द्रीय रूपांकण के कार्य	**अद्यतन स्थिति** (1) केन्द्रीय रूपांकण के पुनर्गठन हेतु संलेख विभाग में समर्पित है। **निदेश** – विशेष सचिव, प्रधान सचिव से विमर्श कर प्रस्ताव को अंतिम स्वरूप देंगे। (Joint Secretary, Managment)
10.	राज्य में बाढ़ से संबंधित कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया।	**अद्यतन स्थिति** (1) SOP तैयार। **निदेश** – संचिका में उपस्थापित किया जाये। (EIC - I)
11.	विभागीय कार्यालय एवं गोदाम में पुराना एवं बिना उपयोग के पड़े निम्न सामग्रियों के संबंध में कार्रवाई। (i) पुरानी गाड़ी (ii) Scrap Materials (iii) कार्यालय में पड़ा पुराना फर्निचर एवं अन्य कार्यालय सामग्री (iv) विभागीय गोदाम में बिना व्यवहार पड़े हयूम पाईप एवं अन्य सामग्री	**अद्यतन स्थिति** (1) E-Auction के Trainer द्वारा Conference Room में विभागीय पदाधिकारियों को familiarization/ Training दिया गया। 21–22 अगस्त को Bidders की Tranning NIC द्वारा आयोजित की जा रही है। (2) EIC- II ने सूचित किया कि लघु सिंचाई, राँची का मूल्यांकण कार्य इस महीने पूर्ण हो जायेगा। **निदेश** – (1) EIC- II को मुख्यालय के समानों के नीलामी के मूल्यांकण एवं Buiding Process के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत किया गया। (EIC- I/II)
12.	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा जलाशय एवं अन्य स्रोत से Moonson अवधि के लिए	**अद्यतन स्थिति** (1) SE, DPM Circle, Ranchi , Dr. D.K. Singh द्वारा अधिसूचना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। **निदेश** – (1) अगले CSG के बैठक के पूर्व जारी कर दिया

	जल उपयोग के संबंध में मापदण्ड निर्धारण के संबंध में।	जाये। (CE, Monitoring)
13.	हटिया सिंचाई कॉलनी क्षेत्र का Comprehensive development master Plan तैयार करने के लिए Consultant चयन हेतु PWD भवन के सूचीबद्ध Consultants का Presentation	अद्यतन स्थिति – (1) 30 अगस्त तक DPR तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। निदेश 30 सितम्बर से पहले निविदा प्रकाशित की जाये। (CE, WRD, Ranchi)
14.	Getalsud एवं चांडिल सिंचाई कॉलनी में Echo/ Neko Park निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में।	अद्यतन स्थिति (1) दिनांक 16.08.2013 को JINFRA के साथ विभागीय बैठक प्रस्तावित है। निदेश – (1) JINFRA द्वारा EoI निकालने हेतु कार्रवाई की जाये। (CE, Monitoring)
15.	ईचा एवं गजिया बराज की प्रगति।	अद्यतन स्थिति (1) ईचा एवं गजिया में सुरक्षा हेतु पुलिस बल की व्यवस्था कराने हेतु पुलिस महानिदेशक को पत्र दिया गया है। (2) ईचा डैम का प्राक्कलन जाँच की प्रक्रिया में। (3) ईचा डैम के Hydrologic data को वर्ष 85 के उपरान्त हेतु Update किया जा रहा है। निदेश –(1) ईचा में सभी पुराने एकरारनामों को बन्द करने का निदेश। मुख्य अभियंता से सभी एकरारनामा बन्द होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निदेश। (2) ईचा डैम से संबद्ध अभिलेख जो CWC को भेजे जाने है, अगले CSG बैठक के पूर्व भेज दिये जाये। (EIC - I)
16.	झारखण्ड बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में पूरी की जाने वाली 11 मध्यम सिंचाई योजनाओं, 940 लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति	अद्यतन स्थिति (1) अभियंता प्रमुख–I को सभी 11 योजनाओं की नियमित समीक्षा कर प्रत्येक CSG बैठक में CSG को अवगत कराने का निदेश दिया गया। निदेश – **निरंतर समीक्षा करें एवं प्रत्येक बैठक में अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगे।** (EIC- I/II)
17.	सोनेपुर वीयर योजना का कार्य	अद्यतन स्थिति (1) निधि आवंटन हेतु अधियाचना की प्रतीक्षा। निदेश – DPR समर्पण हेतु लिखित में Time line निर्धारित करने का निदेश। मुख्य अभियंता, देवघर एक महीने के अन्दर DPR समर्पण सुनिश्चित करायें। (EIC - I)

18	डाल्टेनगंज एयरपोर्ट, जल संसाधन विभाग की जमीन है।	**अद्यतन स्थिति** – (1) मुख्य अभियंता द्वारा समर्पित प्रस्ताव में नक्शे में संशोधन की आवश्यकता थी, संशोधित नक्शे के साथ प्रस्ताव के समर्पण की प्रतीक्षा। **निदेश** – (1) अगली CSG की बैठक से पूर्व प्रस्ताव समर्पित किया जाये। (CE, Monitoring)
19.	बाल पहाड़ी परियोजना	**निदेश** – परियोजना के संबंध में Synopsis के साथ Presentation अगले CSG बैठक में करने का निदेश। (SE, DPM Circle, Ranchi)
20.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, गढ़वा के अधीन रेहल परियोजना की कार्य की उड़नदस्ता द्वारा जाँच।	**अद्यतन स्थिति** – (1) भुगतान बन्द कर दिया गया है। कार्य भी नहीं कराय जा रहा है। (2) कार्यपालक अभियंता ने बिना Forest Clearance के कार्य कराया। **निदेश** – Accountability investigation के उपरान्त Fix किया जाये। (SE, Flying Squad, Ranchi)
21.	राढ़ू जलाशय योजना के DPR की स्वीकृति।	**अद्यतन स्थिति** – (1) DPR तैयार करनेवाले Consultant CSG की बैठक में विस्तृत Presentation करने का पूर्व का निदेश। (2) DPR Consultant को भुगतान करने वाले कार्यपालक अभियंता से भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु Presentation में उपस्थित रहने का निदेश। (3) Presentation की तिथि 01.08.2013 को निर्धारित थी। **निदेश** – Presentation CSG की बैठक की तिथि 27.08.2013 को रखे जाने का निदेश। (CE, WRD, Ranchi)
22.	देवघर प्रखण्ड के अंतर्गत ग्राम–संग्राम लोढिया में झालको द्वारा तालाब मरम्मति के नाम पर लाखों का गबन के संबंध में।	**अद्यतन स्थिति** – (1) पैसा जमा करवाने की सूचना अप्राप्त। **निदेश** – CSG को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाये। (Jt. Secy., Vigilance, Ranchi)
23.	श्री कृष्णचन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, खरकई बाँध अवर प्रमण्डल संख्या–2, सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध गठित विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन पर विचार।	**अद्यतन स्थिति** – (1) उप सचिव, निगरानी से FACT-SHEET प्राप्त। **निदेश** – संयुक्त सचिव, निगरानी को अगले CSG की बैठक में Power Point Presentation के माध्यम से Present करने का निदेश।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

16/8/13

(बी०सी०निगम)
विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : .2 / PMC / CSG–69 / 2011–..... / राँची, दिनांक– .....

प्रतिलिपि : प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना यूनिट, आदित्यपुर, जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / देवघर / मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर / अग्रिम योजना / (यांत्रिक), राँची / रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका / संयुक्त सचिव, (प्रभारी निगरानी) / संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) / संयुक्त सचिव, (प्रबंधन) अधीक्षण अभियंता, योजना आयोजन अंचल सम्प्रति उड़नदस्ता, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (सभी को e-mail पर प्रेषित)

16.8.2013
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता(मो०)
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : .2 / PMC / CSG–69 / 2011.....709..... / राँची, दिनांक– .....16.8.2013.....

प्रतिलिपि :अभियंता प्रमुख–I / अभियंता प्रमुख–II, / परामर्शी–I / परामर्शी–II, जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, मोनिटरिंग अंचल–1, 2, 3 / प्रभारी सुवर्णरेखा डेस्क को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.8.2013
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता(मो०)
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : .2 / PMC / CSG–69 / 2011.....709..... / राँची, दिनांक– .....16.8.2013.....

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के सलाहकार (जल संसाधन विभाग) के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची / विशेष सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची / प्रभारी, सभागार, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

16.8.2013
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता(मो०)
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : .2 / PMC / CSG–69 / 2011.....709..... / राँची, दिनांक– .....16.8.2013.....

प्रतिलिपि : वेब मैनेजर, बेवसाइट, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Up load करने हेतु प्रेषित।

16.8.2013
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता(मो०)
जल संसाधन विभाग