दिनांक–23.07.2013 को Core Strategy Group (C.S.G.) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :– संलग्न (परिशिष्ट–1)।

1. CSG द्वारा विभिन्न विषयों पर किये गये विमर्श एवं निदेशों की विवरणी निम्नवत है :–

क्र०	विषय	अद्यतन स्थिति एवं निदेश
1.	झालको को कल्याणकारी संस्था का स्वरूप देना।	**अद्यतन स्थिति** – (1) झालको बोर्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव विभाग में समर्पित। (2) 41 भालको की परियोजनाओं को As is Where is basis पर Take over करने हेतु सर्वेक्षण पूर्ण। शेष प्रगति में, जिसके लिए 20.07.2013 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित था। (3) झालको में कार्यरत 170 चर्तुथवर्गीय कर्मचारियों को दूसरे विभागों में भेजने के प्रस्ताव की प्रतीक्षा। (4) झालको की वित्तीय समस्या (वेतनादि) हेतु विभाग से Management Assistance प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव विभाग में समर्पित है। **निदेश** – (1) बोर्ड पुनर्गठन के समर्पित प्रस्ताव को संचिका में उपस्थापित करने हेतु प्रबंधन को निदेश। (2) भालको परियोजनाओं का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के साथ उत्तरोत्तर परियोजनाओं को Take over का निदेश। प्रत्येक CSG बैठक में प्रगति बताने का निर्देश। (3) 170 चर्तुथवर्गीय कर्मचारियों को दूसरे विभाग में भेजने हेतु अगले CSG की बैठक में मंत्रिमंडल में भेजने के लिए संलेख प्रस्तुत करने का निर्देश। (EIC- II, Chairman, Jhalco ,Jt. Secy. Management)
2.	डोमनी नाला बराज योजना के निर्माण की शुरूआत करना।	**अद्यतन स्थिति** – (1) रूपांकण आंकड़े अपूर्ण होने की सूचना केन्द्रीय रूपांकण द्वारा दी गई। Geo-technical सर्वे डाटा नही है। (2) मुख्य अभियंता, मेदनीनगर ने बताया कि इसे तैयार करने में नवम्बर 2013 तक समय लगेगा। **निदेश** – (1) डोमनीनाला बराज परियोजना Turn-key की परियोजना की तरह कार्यान्वित करने हेतु सरकार का आदेश प्राप्त करने के लिए निदेश। (EIC - I) (2) DPR बनाने हेतु Guideline तैयार कर Booklet form में प्रकाशित करने का निदेश। इस हेतु एक समिति का गठन अभियंता प्रमुख–I की अध्यक्षता में किया जाये, जिसके सदस्य अभियंता प्रमुख–II, मुख्य अभियता, अग्रिम योजना एवं SE, Dam & Gate Design Circle-1 होंगे। (EIC – I/II, SE, Dam & Gate Design Circle-1)

3.	साहेबगंज के पूरे गंगातट के सुरक्षात्मक कार्य हेतु मास्टर प्लान तैयार करने के संबंध में।	**अद्यतन स्थिति** – (1) Master Plan बनाने हेतु EoI का प्रारूप विभागीय अनुमोदन हेतु प्राप्त। **निदेश** – EoI अगले CSG बैठक के पूर्व निकाला जाये। (EIC-I)
4.	खूँटी स्थित अनरिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध 14 चेकडैम निर्माण कार्य की प्रगति।	**निदेश** – CSG को प्रत्येक सप्ताह प्रगति से बैठक में अवगत कराया जाये। (CON - II)
5.	गेतालसूद जलाशय योजना के गेट के पुनर्स्थापन कार्य में प्रगति	**अद्यतन स्थिति** (1) प्रशासनिक स्वीकृति/सहमति (Concurrence) DW&SD द्वारा दिया जाना है। **निदेश** – प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जाये। (EIC - I)
6.	शुरू जलाशय योजना की प्रगति	**अद्यतन स्थिति** (1) संवेदक के साथ दिनांक 08.07.2013 को विभाग में समीक्षा की गयी। सर्वेक्षण कार्य एक माह के अन्दर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। अगली समीक्षा बैठक एक माह के अन्दर करने का निर्णय। **निदेश** – सर्वे कार्य शीघ्र पूर्ण कर DPR 20.08.2013 तक बना लेने के पूर्व के लक्ष्य को पुर्नरेखांकित किया गया। (CE, WRD, Ranchi)
7.	कनहर बराज परियोजना के BC Ratio का Revision	**अद्यतन स्थिति** (1) B.C. Ratio गणना हेतु विद्युत उत्पादन से होने वाले लाभ की गणना के लिए CWC द्वारा JSEB से Power Genration Component से प्राप्त होने वाले लाभ से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया। (2) JSEB से Power Jeneration हेतु उनके द्वारा जल उपयोग कर जल विद्युत परियोजना बनाने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सम्पर्क किया गया। JSEB में प्रति KWH जल उपयोग पर होने वाले व्यय की जानकारी माँगी। यह दर रूपये 0.07/KWH आयेगी, इस आशय की सूचना JSEB को दी गयी। JSEB से स्वीकृति पत्र प्राप्ति की प्रतीक्षा है। **निदेश** – JSEB से संबंधित स्वीकृति पत्र अगले CSG की बैठक के पूर्व प्राप्त किया जाये। (Nodal Officer, Kanhar HPC)
8.	सिंचाई भवन कार्य की प्रगति	**अद्यतन स्थिति** (1) पुराने भवन का Dismantling कार्य लगभग पूर्ण। निकटवर्ती Water tank के Rising Main को Shift करने हेतु DW&SD से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है, जिससे नींव का कार्य शुरू किया जा सके। **निदेश** – कार्य प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। (CE, WRD, Ranchi)
9.	केन्द्रीय रूपांकण के कार्य	**अद्यतन स्थिति** (1) केन्द्रीय रूपांकण के पुनर्गठन हेतु संलेख विभाग में समर्पित है। **निदेश** – अगले CSG की बैठक में इस विषय पर Presentation करने का निदेश। (Joint Secretary, Managment)

10.	राज्य में बाढ़ से संबंधित कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया।	अभियंता प्रमुख–I विशेष सचिव से विमर्श कर SOP पर Final Presentation CSG की अगली बैठक में देने का निदेश दिया गया। (EIC - I)
11.	विभागीय कार्यालय एवं गोदाम में पुराना एवं बिना उपयोग के पड़े निम्न सामग्रियों के संबंध में कार्रवाई। (i) पुरानी गाड़ी (ii) Scrap Materials (iii) कार्यालय में पड़ा पुराना फर्निचर एवं अन्य कार्यालय सामग्री (iv) विभागीय गोदाम में बिना व्यवहार पड़े हयूम पाईप एवं अन्य सामग्री	**निदेश** – (1) नोड्ल पदाधिकारी, श्री पी०एन०सिंह, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, को E-Auction Portal की Traning 10 दिनों में कर लेने का निदेश। (2) अभियंता प्रमुख–I एवं अभियंता प्रमुख–II को नीलामी हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत किया गया। (3) जिन कार्यालयों में मूल्यांकन का कार्य पूर्ण हो गया है। वहाँ नीलामी की सूचना अगले सोमवार तक प्रकाशित की जाये। (EIC- I/II)
12.	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा जलाशय एवं अन्य स्रोत से Moonson अवधि के लिए जल उपयोग के संबंध में मापदण्ड निर्धारण के संबंध में।	**निदेश** – (1) इस विषय पर सरकार की अधिसूचना का प्रारूप जिसका स्वरूप तार्किक हो और जिसमें विषय से संबंधित सभी कारण सुस्पष्ट हों, अगले हफ्ते में जारी कर दिया जाये। (CE, Monitoring)
13.	हटिया सिंचाई कॉलनी क्षेत्र का Comprehensive development master Plan तैयार करने के लिए Consultant चयन हेतु PWD भवन के सूचीबद्ध Consultants का Presentation	**निदेश** – (1) 30 अगस्त तक DPR तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। (CE, WRD, Ranchi)
14.	Getalsud एवं चांडिल सिंचाई कॉलनी में Echo/ Neko Park निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में।	**अद्यतन स्थिति** (1) दिनांक 17.07.2013 को JINFRA के साथ विभागीय बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में EoI के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। **निदेश** – (1) EoI के माध्यम से PPP Model पर कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापित की जाये। (CE, Monitoring)
15.	ईचा एवं गजिया बराज की प्रगति।	**अद्यतन स्थिति** (1) गजिया बराज का एकरारनामा सम्पादित। (2) ईचा डैम साईट का निरीक्षण CWC द्वारा सम्पन्न। (3) मुख्य अभियंता, ईचा ने ईचा डैम को टर्न–की परियोजना के रूप में कराने का प्रस्ताव दिया। (4) ईचा डैम का प्राक्कलन जाँच की प्रक्रिया में।

		निदेश –ई० दीपक कुमार सिन्हा, अधीक्षण अभियंता (सु०डेस्क), ईचा डैम हेतु नोड्ल ऑफिसर नामित किये गये। उनकी जिम्मेदारी होगी कि इस संबंध में बिना किसी विलम्ब के वांछित कार्रवाई हो अन्यथा वे विलम्ब के लिए उत्तरदायी होंगे। (EIC - I)
16.	झारखण्ड बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में पूरी की जाने वाली 11 मध्यम सिंचाई योजनाओं, 940 लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति	**अद्यतन स्थिति** (1) अभियंता प्रमुख–I को सभी 11 योजनाओं की नियमित समीक्षा कर प्रत्येक CSG बैठक में CSG को अवगत कराने का निदेश दिया गया। (EIC- I)
17.	Consultants का empanelment	**अद्यतन स्थिति** (1) Consultants empannelment के Terms and conditions को अंतिम स्वरूप देने हेतु JINFRA से विमर्श सम्पन्न। **निदेश** –संचिका में उपस्थापित करने का निदेश। (EIC - I)
18.	सोनेपुर वीयर योजना का कार्य	**अद्यतन स्थिति** (1) समर्पित DPR को Redesign करने हेतु वापस किया गया। श्री पी०एन० सिंह, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1 द्वारा CSG की बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। **निदेश** –सर्वे हेतु निधि उपलब्ध कराने का निदेश। (EIC - I)
19	डाल्टेनगंज एयरपोर्ट, जल संसाधन विभाग की जमीन है।	**अद्यतन स्थिति** – (1) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रस्ताव तैयार करने की सूचना। **निदेश** – (1) अगली CSG की बैठक में प्रगति से अवगत कराने का निदेश। (CE, Monitoring)
20.	बजट के पूरक प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में।	**अद्यतन स्थिति** – (1) किराये में चल रहे मकानों की सूची अभियंता प्रमुख–II को प्राप्त हो चुकी है। **निदेश** – दोनों अभियंता प्रमुख किराये के मकानों में चल रहे कार्यालयों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। आवश्यक मकानों के बारे में प्रमाणित करेंगे। यदि अनुपयोगी पुराने सामग्रियों हेतु गोदाम किराये पर है, तो उन सामग्रियों की नीलामी कर किराये के गोदाम की आवश्यकता को समाप्त किये जाने का निदेश। इस कार्य हेतु 15 दिनों का लक्ष्य निर्धारित किया जाये। (EIC – I/II)
21.	बाल पहाड़ी परियोजना	**अद्यतन स्थिति** – (1) डॉ० डी०के०सिंह, अधीक्षण अभियंता द्वारा Presentation CSG बैठक में किया गया। **निदेश** – परियोजना के संबंध में Synopsis के साथ Presentation अगले CSG बैठक में करने का निदेश। (SE, DPM Circle, Ranchi)

22.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, गढ़वा के अधीन रेहल परियोजना की कार्य की उड़नदस्ता द्वारा जाँच।	**अद्यतन स्थिति** – (1) उड़नदस्ता द्वारा संतोषजनक कार्य की रिपोर्ट पर ही भुगतान किया जा सकेगा। **निदेश** – उड़नदस्ता वर्त्तमान स्थिति की प्रगति के अनुसार स्थल निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट CSG में Present करने का निदेश। (SE, Flying Squad, Ranchi)
23.	राढू जलाशय योजना के DPR की स्वीकृति।	**अद्यतन स्थिति** – (1) DPR तैयार करनेवाले Consultant CSG की बैठक में विस्तृत Presentation करने का पूर्व का निदेश। (2) DPR Consultant को भुगतान करने वाले कार्यपालक अभियंता से भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु Presentation में उपस्थित रहने का निदेश। (3) Presentation की तिथि 01.08.2013 को निर्धारित थी। **निदेश** – Presentation CSG की बैठक की तिथि में रखे जाने का निदेश। (CE, WRD, Ranchi)
24.	देवघर प्रखण्ड के अंतर्गत ग्राम–संग्राम लोढिया में झालको द्वारा तालाब मरम्मति के नाम पर लाखों का गबन के संबंध में।	**अद्यतन स्थिति** – (1) संयुक्त सचिव, निगरानी द्वारा विषयक के संबंध में जानकारी दी गयी कि इसकी जाँच उड़नदस्ता के जाँच के उपरान्त लोकायुक्त द्वारा भी की गयी है, और इस संबंध में लोकायुक्त द्वारा संबंधित अभियंताओं को पैसा जमा करने का निदेश दिया गया है। **निदेश** – सात दिनों के अन्दर पैसा जमा करवाया जाये। अन्यथा प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाये। (Jt. Secy., Vigilance, Ranchi)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(बी०सी०निगम)
विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : .2 / PMC / CSG–69 / 2011–642 / राँची, दिनांक– 26.7.2013

प्रतिलिपि : प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना यूनिट, आदित्यपुर, जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / देवघर / मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर / अग्रिम योजना / (यांत्रिक), राँची / रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका / संयुक्त सचिव, (प्रभारी निगरानी) / संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) / संयुक्त सचिव, (प्रबंधन) अधीक्षण अभियंता, योजना आयोजन अंचल सम्प्रति उड़नदस्ता, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (सभी को e-mail पर प्रेषित)

26/7/13

(बी०सी०निगम)
विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : .2 / PMC / CSG–69 / 2011 642 / राँची, दिनांक– 26-7-2013

प्रतिलिपि :अभियंता प्रमुख–I / अभियंता प्रमुख–II, / परामर्शी–I / परामर्शी–II, जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, मोनिटरिंग अंचल–1, 2, 3 / प्रभारी सुवर्णरेखा डेस्क को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बी०सी०निगम)
विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : .2 / PMC / CSG–69 / 2011 642 / राँची, दिनांक– 26.7.2013

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के सलाहकार (जल संसाधन विभाग) के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची / विशेष सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची / प्रभारी, सभागार, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

(बी०सी०निगम)
विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : .2 / PMC / CSG–69 / 2011 642 / राँची, दिनांक– 26.7.2013

प्रतिलिपि : वेब मैनेजर, बेवसाइट, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Up load करने हेतु प्रेषित।

26/7/13
(बी०सी०निगम)
विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग